

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

Pompownia sieciowa wodociągowa wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres:

Olszanowo gm.Rzeczenica dz nr 48/1, 47/1, 432/4. Pow. Człuchów.

Inwestor:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy, Rzeczenica ul.Człuchowska 11

Opracował:

inż.Andrzej Rosner upr. z § 4 ust.2 § 7 i § 13 ust.1 pkt.lit.a,b,c. nr upr. 270/79/WBPP,
UAN/U/7342/94/94 , Koszalin ul.Lawendy 2.

KOSZALIN, wrzesień 2014 r

1.NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Pompownia sieciowa wodociągowa wraz z niezbędną infrastrukturą

1.1.INWESTOR:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy, Rzeczenica ul.Człuchowska 11

1.2.DANE PROJEKTANTA SPORZADZAJĄCEGO INFORMACJE:

Inż. Andrzej Rosner upr. z § 4 ust.2 § 7 i § 13 ust.1 pkt.lit.a,b,c. nr upr. 270/79/WBPP,
UAN/U/7342/94/94 zam: Koszalin ul.Lawendy 2.

2. CZĘŚĆ OPISOWA:

2.1.ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

W zakres robót wchodzi budowa pompowni sieciowej z instalacją wodociągową i kanalizacją sanitarną.

Prace wykonywać w następującej kolejności:

- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- geodezyjne wytyczenie lokalizacji pompowni, tras i zagłębień projektowanych sieci
- wykonanie wykopów liniowych i obiektowych z wyznaczeniem projektowanych spadków
- montaż wyposażenia pompowni, rur i innych obiektów na sieciach.
- zasypka wykopów z zagęszczeniem
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego
- Sieci należy układać w wykopie o ścianach nachylonych, nieumocnionych.
- W miejscach zbliżenia projektowanych sieci do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Wykopy należy zabezpieczyć i oznakować w sposób widoczny przez całą dobę.

2.2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

W chwili obecnej na terenie działek w rejonie włączy projektowanej pompowni i sieci do sieci istniejących znajdują się instalacje i sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

2.3. ISTNIEJĄCE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTA I ZDROWIA LUDZI:

- Napowietrzna linia energetyczna w rejonie działki nr 48/1,

2.4.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:

Nie przewiduje się występowania specjalnych zagrożeń. Zakres zaprojektowanych robót wykonany zgodnie z prawem budowlanym, sztuka budowlaną, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie stwarza dodatkowych zagrożeń.

2.5.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

- przeszkolenia z zakresu BHP,

2.6.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Nie występują zagrożenia szczególne. Budowa winna być oznakowana i opisana zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawowymi – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2002 Nr 108 poz. 953/.

Kierownictwo robót powinno zapewnić:

- właściwe zgodne z przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych
- właściwą organizację placu budowy, zapewnienie asekuracji pracowników.
- bezwzględne stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.
- umieszczenie na placu budowy tablicy z telefonami alarmowymi pogotowia ratunkowego, straży i policji.

2.7.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziaływania ogranicza się do terenu prowadzenia prac .

Opracował

Inż. A.Rosner